

БУДУЕЦЦА НОВЫ МЕНСК

Клінічны гарадок — будаўніцтва ідзе ўзмоцненым тэмпам. У асноўным скончана пабудова ўсіх 4 карпусоў—генэкалэгічнага, хірургічнага, вэнэралёгічнага і тэрапэўтычнага. Работа скончана на месяц раней вызначанага тэрміну. Увесь гарадок павінен быць зданы ў кастрычніку 1930 году. Кошт будаўніцтва 1.600.000 руб.

Палітэхнікум—канчаецца кладка 3-га паверху інтэрнату. Прыступлена да будаўніцтва фундаменту галоўнага корпусу і майстэрні палітэхнікуму. Сёлетнія работы ўчарне будуць скончаны. Кошт будаўніцтва — 1.200.000 руб.

Беларуская Акадэмія Навук — распрацоўваюцца рабочыя чарцяжы. Прыступлена да разьбіўкі тэрыторыі аднаго з карпусоў. У гэтым годзе будзе закладзены фундамент усяго будынку і скончана кладка аднаго з карпусоў. Агульны кошт будаўніцтва — 2 млн. руб.

Дзяржбібліятэка — работы разгортваюцца невыстарчальным тэмпам з прычыны недахопу таўравых балек і труб для паравога ацяплення. Будаўнічая праграма выканана на 45-50 проц. Да

сучаснага моманту няма праектаў цэглафікацыі.

76 кватэрны дом на Маскоўскай вуліцы — усе асноўныя работы скончаны. Зараз ідзе апрацоўка будынку. Дом будзе гатовы да 1 верасня—на месяц раней тэрміну.

Аўтаматычная тэлефонная станцыя—прыступлена да кладкі другога паверху. Будаўніцтва затрымліваецца з прычыны недахопу матар'ялаў і адеутнасці чарцяжоў. Дасюль будаўнічае бюро Паркампаітэлю не падало чарцяжоў будынку. Будаўніцтва станцыі павінна быць скончана да 1 кастрычніка 1930 году. Кошт будаўніцтва — 245 тысяч руб.

Мэханічная пральня — прыступлена да пабудовы трох мэханічных пральняў: пры першай больніцы, камтрасьце і ясельх. Пральні, паводле пляну, павінны быць гатовы да 1 студзеня 1931 году.

Цагельні — маюць вялікі прарыв у выкананьні пляну загатоўкі сырцу.

Плян выкананы ўсяго на 50 проц. Выклікана гэта адсутнасьцю рабочых. Не хапае каля 200 рабочых. Менбуд мабілізаваў рабочых усіх пабудоў на ліквідацыю прарыву ў рабоце цагельняў. Кожны дзень рабочыя якой-небудзь пабудовы працуюць на заводах. Гэта мера дасяць магчымасьць загатоўкі 3-4 млн. штук сырцу і часткова ліквідаваць прарывы. Прадстаўнікі Менбуду камандыраваны ў Смаленскі раён і вёскі БССР для вярбоўкі рабочых. Адначасова Менбуд прыступіў да пабудовы двух новых цагельняў, якія будуць поўнасьцю мэханізаваны. Пуск новых заводаў прызначаны на 20 ліпеня.

Дом Ураду — ідзе кладка першага паверху ўсяго корпусу. Канчаецца закладка фундаменту залі пасяджэньняў. Тэрміны календарнага пляну ня выкананы. Разгортваньне работ затрымліваецца з прычыны нястачы некаторых матар'ялаў, галоўным чынам, жалезных балек. На буданіцтве занята каля 50 чалавек. У гэтым годзе Дом Ураду павінен быць скончаны ўчарне.